



**Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого
дома (жилого здания)**

«Корректировка рабочего проекта Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: г.Актобе, район
Астана, мкр.Батыс-2, уч.49Л» 2 очередь

Код: доп.соглашение №1 к ДПГ-21-04-021/096

Отчетный период: 202404

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.04.2024 года по 30.04.2024 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО "D&J EMPORIO", БИН 081240016084

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО «K7 Engineering»

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: доп.соглашение №1 к ДПГ-21-04-021/096/202404

Информация по проекту: «Корректировка рабочего проекта Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.49Л» 2 очередь

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2023-06-30 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2025-07-10 года


Нормативный срок строительства: 27 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: PS-0029/23 от 2023-10-23 года

1. Участники проекта

| # | Участники процесса | Наименование организаций | Основания деятельности организации | Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата) | ФИО | Должность | Контактные данные (телефон электронная почта) |
|---|---------------------------|--|---|--|--------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Заказчик | 191040002530 - ТОО «K7 Engineering» | На основании Устава | ДИУ-21-04-004/069 , от 15.11.2021 года | Жуванышев А. | директор | +77780818777, null |
| 2 | Подрядчик | 070240022179 - ТОО «Сартай Энерго Сервис» | Лицензия №МКЛ 0000353 от 21.12.2017 | Договор на выполнение СМР №1 , от 30.08.2021 года | Кызыров К.М | директор | +77072070404, null |
| 3 | Авторский надзор | 060540001725 - ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» | ГСЛ №004399 | №05/2021 , от года | Кыдыров С | директор | +77771228650, null |
| 4 | Инжиниринговая компания | 081240016084 - ТОО "D&J EMPORIO" | Лицензия №00193 | ДИУ-21-04-004/069, от 15.11.2021 года | Дюсенов Д.А. | директор | +77172335090, e-emporio@mail.ru |
| 5 | Генеральный проектировщик | null - ТОО «Qazaq Building Project» | Лицензия 17 ГСЛ-КР №000189 от 30.01.2019г | № 006/2020, от года | | | null, null |

2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)



«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов, по адресу: г. Актобе, район Астана, мкр. Батыс 2, участок 49 Л. 2-очередь строительства (без наружных инженерных сетей)».

3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Архитектурно-строительной частью проекта предусматривается строительство девяти пятиэтажных жилых домов. Цокольный этаж предназначен под технические помещения. Блок 4 и 9 два 5-этажных жилых дома на 110 квартир имеет сложную форму, 4 блока секции (4 подъездов) размеры 79,14x55,77 м в осях. Блок 5 и 7 два 5-этажных жилых дома на 60 квартир имеет прямоугольную форму, 2 блока секции (2 подъезда) размеры 65,37x15,90 м в осях. Блок 6 и 8 два 5-этажных жилых дома на 110 квартир имеет сложную форму, 4 блока секции (4 подъездов) размеры 79,14x55,77 м в осях. Высота жилых помещений от пола до потолка 2,8м. Высота подвальных помещений от пола до потолка 3,24 м. Подвал неотапливаемый. Жилые дома соответствуют IV классу комфортности согласно заданию на проектирование. Квартиры размещены начиная со первого этажа по пятый включительно. Планировкой квартир предусмотрено функциональное зонирование с подразделением на общую и индивидуальную зоны, с учетом дневного и ночного пребывания. Квартиры состоят из: жилых комнат (спальных, общей комнаты), подсобных помещений (кухни, санитарно-гигиенических помещений – совмещенного туалета и ванной комнаты, внутри квартирного коридора с прихожей) и летних помещений (балконов). Класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.3. Для вертикальной междуэтажной связи в каждом подъезде предусмотрены и лестничная клетка (с остекленными проемами в наружных стенах на каждом этаже). Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций Эвакуация людей в блоках осуществляется из жилых этажей через лестничную клетку с выходом непосредственно наружу на первом этаже. Эвакуация из помещений подвала предусмотрено через лестничную клетку с выходом непосредственно наружу на первом этаже. Для маломобильных групп населения (МГН) входы в блок-секциях оборудованы пандусами с бортиками. Подъезды оборудованы подъемниками для МГН. Подъемник модели V 64, вариант Standard - с компактной платформой для установки в естественных условиях, на лестницах малых размеров. В проекте принята модель с размерами платформы Модель имеет функцию автоматического складывания платформы в режиме ожидания для экономии свободного пространства. Устройство бесперебойного питания. Изготовитель Vimes S.r.l. (Италия), представительство в России ООО "ЛиДиСи". 2,5 часовая продолжительность инсоляции должна быть обеспечена: не менее чем в одной жилой комнате одно-, двух-, трехкомнатных квартир и не менее чем в двух жилых комнатах - в четырех-, пяти-, шестикомнатных квартир. В соответствии с требованиями СП. При проведении строительно-монтажных и отделочных работ, использовать строительные материалы I класса радиационной безопасности, в соответствии с требованиями п. 32 Гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 27.02.2015 года №155. Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетами и эффективных звукоизолирующих материалов в конструкциях перекрытий, стен и перегородок. Естественное освещение и проветривание жилых помещений объектов обслуживания

осуществлено посредством окон и витражей.

Жилые комнаты, кухни обеспечены естественным освещением через оконные заполнения проемов и имеют ориентацию, позволяющую обеспечить необходимое время инсоляции. Размеры оконных проемов определены в соответствии с нормативным уровнем естественного освещения помещений. Мусоропровод не предусмотрено согласно задания на проектирование. Наружная отделка: цоколь здания – облицовочный кирпич; основные плоскости стен – облицовочный кирпич. Утепление наружных стен принято минераловатными плитами (ГОСТ 9573-2012) толщиной 100 мм, утепление чердачного покрытия минераловатными плитами (ГОСТ 9573-2012) толщиной 170 мм. Внутренняя отделка помещений предусмотрена Черновая отделка: пол – стяжка цементная 80 мм; потолок – отделка не требуется; стены – штукатурка обычная; Окна и витражи предусмотрено из поливинилхлоридных профилей (ГОСТ 30674-99) с однокамерным стеклопакетом. Двери входные металлические, утепленные (ГОСТ 31173-2003). Кровля –Скатная, поверхность - Металлочерепица Super Monterrey: Длина листа - 7700 мм, Толщина листа - 0,45 мм, Шаг ступени - 350 мм, Высота ступени - 39 мм, Ширина общая - 1180мм, Ширина рабочая - 1100мм

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
|--|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество жилых домов | шт. | 6 |
| Этажность зданий | этаж | 5 |
| Класс комфортности жилого здания | - | 4 |
| Уровень ответственности здания | - | 2 |
| Степень огнестойкости здания | - | 3 |
| Высота жилых этажей | метр | 2,7 |
| Площадь застройки здания | квадратный метр | 9715,58 |
| Общая площадь здания | квадратный метр | 48244,78 |
| Общая площадь квартир | квадратный метр | 35637,8 |
| Площадь встроенно-пристроенных помещений | квадратный метр | |
| Строительный объем здания | кубический метр | 227402,02 |
| Количество квартир | шт. | 560 |
| в том числе: однокомнатные | шт. | 200 |
| в том числе: двухкомнатные | шт. | 260 |
| в том числе: трехкомнатные | шт. | 100 |
| в том числе: четырехкомнатные | шт. | |
| в том числе: пятикомнатные | шт. | |
| Количество машино-мест | шт. | |
| Общая сметная стоимость строительства | миллион тенге | 7 324,207 |
| в том числе: СМР | миллион тенге | 6312,331 |
| в том числе: оборудование | миллион тенге | 32,561 |
| в том числе: прочие | миллион тенге | 979,314 |
| Продолжительность строительства | месяц | 27 |

5. Анализ исходно–разрешительной документации

Товарищество с ограниченной ответственностью "СРБ-А" государственная лицензия от 22.02.2019 г. ГосЛ №19004455, I -категория, выданная Государственным учреждением "Управление государственного архитектурно- строительного контроля Западно-Казахстанской области". Акимат Западно-Казахстанской области.

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

- 1.2. Журнал технического надзора;
- 1.3. Журнал авторского надзора;
- 1.4. Журнал по ТБ и пожарной безопасности на рабочем месте;
- 1.5. Журнал о регистрации вводного инструктажа;
- 1.6. Журнал регистрации инструктажа и ОТ на рабочем месте;
- 1.7. Журнал производства работ;
- 1.8. Журнал бетонных работ;
- 1.9. Журнал ухода за бетоном;
- 1.10. Журнал верификации;
- 1.11. Акт освидетельствования и приемки котлована;
- 1.12. Акт скрытых работ на устройство фундаментов;
- 1.13. Акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций;
- 1.14. Акты скрытых работ на бетонирование конструкций.

7. Анализ проектной документации

1. Задание на проектирование 08.06.2022г.;
2. Копия земельного акта кадастровый номер 02-036-182-514;
3. Договор купли-продажи земельного участка №1859 от 09.12.2019 г.;
4. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ28VUA00199589 от 13.08.2020 г.;
5. Технические условия на газоснабжение, выданным ТОО «Сартай Энерго сервис» №3-гор-2021-00000471 от 02.04.2021 г.;
6. Технические условия на водоснабжение и водоотведение, выданным АО «AQTOBE SU-ENERGY GROUP» №03/1305 от 30.03.2022 г.;
7. Технические условия на электроснабжение, выданным ТОО «Энергосистема» №297/60с от 15.02.2021 г.;

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

Блок 8: Завершены работы по внутренней отделке (штукатурка стен). Завершаются работы по прокладке канализационных водопроводных трубопроводов (90%). Завершаются работы по установке оконных проемов. Завершаются работы по устройству цементной стяжки пола, кровли. Завершены работы по наружной отделке.

Блок 9: Завершены работы по кирпичной кладке. Продолжаются работы по внутренней отделке (штукатурка стен). Ведутся работы по прокладке канализационных водопроводных трубопроводов. Ведутся работы по установке оконных проемов. Ведутся работы по устройству кровли.

По блокам №5,6,7: Завершены работы по монтажу фундаментных блоков вход подвалов. Ведутся работы по монтажу и гидроизоляции стен подвалов. Продолжаются работы по кладке стен. Ведутся работы по внутренним перегородкам. Продолжаются работы по стяжке пола. Продолжаются работы по внутренней отделке. Ведутся работы по внутренним инженерным сетям.

Таблица 3

| | Разделы проекта | План, % | Факт, % | Отклонение (+/-), % | План с нарастающим, % | Факт с нарастающим, % | Отклонение по нарастающему (+/-), % |
|----|--|------------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Конструкции железобетонные | 0.00 | 2.63 | 2.63 | 24.07 | 13.98 | -10.09 |
| 2 | Архитектурно-строительные решения (АР) | 2.03 | 4.96 | 2.93 | 15.58 | 20.62 | 5.04 |
| 3 | Отопление вентиляция | 0.34 | 2.17 | 1.84 | 2.02 | 2.22 | 0.20 |
| 4 | Водопровод канализация | 0.22 | 1.53 | 1.30 | 1.35 | 1.58 | 0.23 |
| 5 | Электрооборудование, слабые токи | 0.62 | 3.20 | 2.58 | 3.72 | 5.30 | 1.58 |
| 6 | Лифты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Паркинг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Благоустройство | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 9 | земляные работы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.58 | -0.04 |
| 10 | газоснабжение | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.62 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | Всего (только СМР) | 3.22 | 15.11 | 11.89 | 48.15 | 45.69 | -2.46 |
| 12 | Прочее | 0.11 | 0.33 | 0.22 | 1.17 | 0.81 | -0.36 |
| 13 | Всего (СМР + Прочее) | 3.23 | 14.99 | 11.76 | 47.88 | 45.14 | -2.75 |

Таблица 4

| Разделы проекта | Отставание (-)/опережение (+) по видам работ* | Отставание (-)/опережение (+) по видам работ, с нарастающим* | Причины отставания/опережения по видам работ |
|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Конструкции железобетонные | 25 | -64 | отставание незначительное, формы выполнения закрыты согласно проекту. |
| Архитектурно-строительные решения (АР) | 28 | 32 | отставание незначительное, формы выполнения закрыты согласно проекту. |
| Отопление вентиляция | 18 | 1 | отставание незначительное, формы выполнения закрыты согласно проекту. |
| Водопровод канализация | 13 | 1 | отставание незначительное, формы выполнения закрыты согласно проекту. |
| Электрооборудование, слабые токи | 25 | 10 | отставание незначительное, формы выполнения закрыты согласно проекту. |
| Лифты | 0 | 0 | |
| Паркинг | 0 | 0 | |
| Благоустройство | 0 | 0 | |
| земляные работы | 0 | 0 | |
| газоснабжение | 6 | 4 | отставание незначительное, формы выполнения закрыты согласно проекту. |
| Прочее | 0 | 0 | |
| Итого | 115 | -16 | |

9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

удовлетворительная

2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

| № | Замечания | Итого выявлено за период строительства | Итого устранено за период строительства | За отчетный период - выявлено | За отчетный период - устранено | Итого не устранено на текущую дату |
|-----|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Документация и организационные вопросы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | По технике безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | По качеству строительно-монтажных работ, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Конструкции железобетонные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Общестроительные работы АР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Лифты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Водоснабжение и канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Электромонтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Слаботочные сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Паркинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Сети электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

на данный период предписания не выданы

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации поустранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии,риски неисполнения рекомендаций

Работы ведутся согласно проекту. Отставание значительно сократилось. Рекомендовано усилить темпы, увеличить количество рабочих и субподрядных организаций.

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Значительные проблемы отсутствуют.

11. Сведения об изменениях на Объекте

Изменений в проекте нет, все работы ведутся согласно рабочего проекта.

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

| № | Наименование статей расходов | Планируемый бюджет | Оплаты до получения гарантии | Освоение до получения гарантии | Оплаты за отчетный период | Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии | Освоение за отчетный период | Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии | Всего оплаты | Всего освоение |
|-----|--|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка ПСД | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Экспертиза | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | СМР и оборудование | 7 106 280 733.48 | | | 46 467 500.00 | 1 934 566 803.48 | 1 073 717 011.59 | 3 246 725 970.01 | 1 934 566 803.48 | 3 246 725 970.01 |
| 3.1 | в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве' | 710 628 073.35 | | | 0.00 | 707 455 073.35 | 106 892 279.62 | 323 216 913.00 | 707 455 073.35 | 323 216 913.00 |
| 4 | Авторский надзор | 55 819 297.06 | | | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 5 | Технический надзор | 162 107 521.50 | | | 0.00 | 2 000 000.00 | 24 493 488.24 | 59 165 511.88 | 2 000 000.00 | 59 165 511.88 |
| | Всего СМР | 7 324 207 552.04 | 0.00 | 0.00 | 46 667 500.00 | 1 936 766 803.48 | 1 098 410 499.83 | 3 306 091 481.89 | 1 936 766 803.48 | 3 306 091 481.89 |
| 6 | Иное | 366 210 377.60 | | | 4 768 673.00 | 146 796 020.19 | 4 768 673.00 | 146 796 020.19 | 146 796 020.19 | 146 796 020.19 |
| | Всего СМР и Иное | 7 690 417 929.64 | 0.00 | 0.00 | 51 436 173.00 | 2 083 562 823.67 | 1 103 179 172.83 | 3 452 887 502.08 | 2 083 562 823.67 | 3 452 887 502.08 |

Таблица 7

| № | Наименование источника финансирования | Поступления в отчетном периоде | Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заемные средства | -661 608.50 | -6 672 266.35 |
| 1.1 | Банк | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Застройщик | -661 608.50 | -15 122 368.21 |
| 1.3 | Прочее 3% ИК | 0.00 | 8 450 101.86 |
| 2.1 | Бронь ДДУ | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Поступление по другой очереди ДДУ | 0.00 | -2 109 091 736.38 |
| 2.2 | ДДУ | 51 999 900.00 | 4 199 336 157.00 |
| | ВСЕГО | 51 338 291.50 | 2 083 572 154.27 |

| № | Данные по ДДУ | Количество | Площадь, м2 | Стоимость ДДУ, тенге | Оплачено, тенге |
|---|------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Квартиры | 319 | 18 393.82 | 4 306 227 662.00 | 4 156 607 407.00 |
| 2 | Коммерческие помещения | 14 | 1 251.67 | 104 298 500.00 | 42 728 750.00 |
| 3 | Паркинг | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Кладовое помещение | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Всего | 333 | 19 645.49 | 4 410 526 162.00 | 4 199 336 157.00 |

Таблица 8

| № | Наименование договоров | Стоимость по договору | Стоимость по проектно-сметной документации | Разница |
|---|---|-----------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Договор генерального подряда | 7 106 280 733.48 | 7 106 280 733.48 | 0.00 |
| | Договора поставки материалов, договора аренды техники * | | | 0.00 |
| 2 | Договор оказание услуг авторского надзора | 800 000.00 | 55 819 297.06 | 55 019 297.06 |
| | в т.ч. ДАУ | | | 0.00 |
| | НОК | | | 0.00 |
| 3 | Договор оказание услуг технического надзора | 162 107 521.51 | 162 107 521.51 | 0.00 |
| | в т.ч. ДИУ | | | 0.00 |
| | НОК | | | 0.00 |

Таблица 9. Анализ плана финансирования

| № | Общая сумма по плану финансирования | План на отчетный месяц | Факт на отчетный месяц | Отклонение | Итого План финансирования с нарастающим | Итого Факт финансирования с нарастающим | Отклонение |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 7 324 207 552.04 | 209 966 234.53 | 46 667 500.00 | -163 298 734.53 | 3 941 113 314.73 | 1 936 766 803.48 | -2 004 346 511.25 |

13. Заключение

За отчетный период отклонений от проекта не наблюдаются. Нецелевого использования денежных средств не выявлено. Блоки 5,6,7,8,9 ведутся работы по кирпичной кладке стен, по внутренней отделке (штукатурка стен), по прокладке канализационных водопроводных трубопроводов, по установке оконных проемов, по устройству цементной стяжки пола, кровли, по монтажу и гидроизоляции стен подвалов, по наружной отделке. Отставание от ГПР незначительное. Риски срывов не наблюдаются. Формы выполнения закрыты своевременно. Ведутся работы по благоустройству территории. Объект оснащен машинами механизмами и квалифицированными специалистами. Заявленные материалы и изделия завозятся своевременно и имеют сертификаты качества и паспорта. Технологии строительного производства соблюдаются. Качество работ оценивается как удовлетворительное.


1. Участники проекта

| # | Участники процесса | ИИН - ФИО | Организация | Статус | Дата подписи |
|---|-----------------------|---|-------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | INITIATOR | 850703400074 - ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ КУМАРБЕКОВНА | | NEW | |
| 2 | TECHNICAL_SUPERVISION | 840114302358 - КӨБЕНТАЕВ ЕРНАР МУХАМБЕТҚАЛИҰЛЫ | | NEW | |
| 3 | TECHNICAL_SUPERVISION | 870616301057 - ЖАНГАБЫЛОВ РАКЫМЖАН БАКТЫГАЛИЕВИЧ | | NEW | |
| 4 | HEAD | 790417301107 - ДЮСЕНОВ ДАНИЯР АЛШЫНОВИЧ | | NEW | |




Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства объекта


ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК



Фотофиксация за отчетный период





















Лист согласования

| # | Дата | ФИО | Комментарий |
|----|------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 11.05.2024 15:00 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ КУМАРБЕКОВНА | Отправка отчета |
| 2 | 11.05.2024 15:01 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ КУМАРБЕКОВНА | Отчет подписан |
| 3 | 13.05.2024 10:05 | ЖАНГАБЫЛОВ РАКЫМЖАН БАКТЫГАЛИЕВИЧ | Отчет подписан |
| 4 | 13.05.2024 10:40 | КӨБЕНТАЕВ ЕРНАР МУХАМБЕТҚАЛИҰЛЫ | Отчет подписан |
| 5 | 13.05.2024 10:41 | ДЮСЕНОВ ДАНИЯР АЛШЫНОВИЧ | Отчет подписан |
| 6 | 17.05.2024 05:57 | ИСКУЖИН МУРАТ САНДЫБЕКОВИЧ | Отчет согласован |
| 7 | 31.05.2024 15:26 | ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null | Отказ в согласовании |
| 8 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 9 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 10 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 11 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 12 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 13 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 14 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 15 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 16 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 17 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 18 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 19 | 04.06.2024 09:52 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 20 | 04.06.2024 09:53 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 21 | 04.06.2024 09:53 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 22 | 04.06.2024 09:53 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 23 | 04.06.2024 09:53 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 24 | 04.06.2024 09:53 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 25 | 04.06.2024 09:53 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 26 | 04.06.2024 09:53 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 27 | 04.06.2024 09:53 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 28 | 04.06.2024 09:54 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 29 | 04.06.2024 09:54 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 30 | 04.06.2024 09:54 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 31 | 04.06.2024 09:54 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 32 | 04.06.2024 09:54 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 33 | 04.06.2024 09:54 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 34 | 04.06.2024 09:54 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 35 | 04.06.2024 09:54 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |

| | | | |
|----|------------------|--------------------------|------------------|
| 36 | 04.06.2024 09:54 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 37 | 04.06.2024 09:54 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 38 | 04.06.2024 09:55 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 39 | 04.06.2024 09:55 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 40 | 04.06.2024 09:55 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 41 | 04.06.2024 09:55 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 42 | 04.06.2024 09:55 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 43 | 04.06.2024 09:57 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 44 | 04.06.2024 09:57 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отправка отчета |
| 45 | 04.06.2024 09:58 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отчет подписан |
| 46 | 04.06.2024 09:59 | ЖАНГАБЫЛОВ РАКЫМЖАН null | Отчет подписан |
| 47 | 04.06.2024 10:00 | ДЮСЕНОВ ДАНИЯР null | Отчет подписан |
| 48 | 04.06.2024 10:02 | КӨБЕНТАЕВ ЕРНАР null | Отчет подписан |
| 49 | 04.06.2024 10:15 | ДЮСЕНОВ ДАНИЯР null | Отчет подписан |
| 50 | 04.06.2024 10:22 | КӨБЕНТАЕВ ЕРНАР null | Отчет подписан |
| 51 | 04.06.2024 10:24 | ТУНГУШПАЕВА АЛИЯ null | Отчет подписан |
| 52 | 04.06.2024 13:02 | ИСКУЖИН МУРАТ null | Отчет согласован |
| 53 | 04.06.2024 15:12 | ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null | Отчет согласован |
| 54 | 04.06.2024 15:12 | ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null | Отчет согласован |
| 55 | 10.06.2024 10:23 | ДАУЛЕТОВА БОТАГОЗ null | Отчет согласован |