



**Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого
дома (жилого здания)**

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу:
г.Астана, район «Есиль», южнее жилого массива Тельмана, район улиц с проектными наименованиями Е111,
Е117, Е120, Е770. 5 очередь строительства. Позиция 2, 4»

Код: ДПГ-23-01-069/160

Отчетный период: 202503

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.03.2025 года по 31.03.2025 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", БИН 110940004909

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО "New Line Project"

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: ДПГ-23-01-069/160/202503

Информация по проекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана, район «Есиль», южнее жилого массива Тельмана, район улиц с проектными наименованиями Е111, Е117, Е120, Е770. 5 очередь строительства. Позиция 2, 4»

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2023-11-26 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2025-08-22 года

Нормативный срок строительства: 23 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: №06-0063/19 , № 06-0279/23 от 17.11.23г. от 2019-04-16 года

1. Участники проекта

#	Участники процесса	Наименование организаций	Основания деятельности организации	Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)	ФИО	Должность	Контактные данные (телефон электронная почта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заказчик	180240031389 - ТОО "New Line Project"	Устав	№ДПГ-23-01-069/160, от 28.12.2023 года	БЕКТЕМИРОВА Ж.Ж.	Генеральный директор	+77017459977, office@m2group.kz, p.sergachev@shark.kz
2	Подрядчик	980740001878 - ТОО "Шар Құрылыс"	Лицензия:12018438, 19.11.2012г.	№ 132/ДПО/НР доп.1, от 10.12.2023 года	АМАНОВ Б.Ш.	Генеральный директор	null, office@shark.kz
3	Авторский надзор	070740004674 - ТОО "GLB-engineering"	государственная лицензия ГСЛ №02873 от 15 ноября 2017 года (II категория)	№13 лоп.1, от 18.10.2023 года	ПРАВЕЦКАЯ А.А.	Генеральный директор	+77172537715, eng@glb.kz
4	Инжиниринговая компания	110940004909 - ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ No KZ14VWC00056700 от 09.03.2022 года	№ДИУ-23-01-012/043, от 28.12.2023 года	КАЙГОРОДЦЕВА М.С	Генеральный директор	+77272223133, info@leadereng.kz
5	Генеральный проектировщик	ТОО " GLB-engineering" - ТОО " GLB-engineering"	государственная лицензия ГСЛ №02873 от 15 ноября 2017 года (II категория)	№27, от 27.07.2021 года	ПРАВЕЦКАЯ А.А.	Генеральный директор	+77172537715, eng@glb.kz

2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)



Объект расположен: город Астана, район «Есиль», южнее жилого массива Тельмана, район улиц с проектными наименованиями E111, E117, E120, E770.

3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Площадка МЖК расположена в отработанном котловане, заросшем кустарником, абсолютные отметки дна котлована изменяются от 347,80 м до 348,60 м, на борту котлована до 350,0 м.

На территории предусмотрено строительство жилого комплекса, состоящего из следующих зданий и сооружений: позиций 2 и 4, (по 8 БС) детской игровой площадки, площадкой для детей школьного возраста, спортивной площадки, площадкой для отдыха взрослых, автостоянок кратковременного пребывания, сооружение БКТП, площадка для ТБО.

К зданиям предусмотрен подъезд специализированного и личного автотранспорта. Вокруг зданий устроен пожарный проезд.

Предусмотрено транспортное и пешеходное обслуживание с учетом парковки автотранспорта МГН:

в местах пересечения с проезжей частью и в районе парковочных мест для автотранспорта МГН предусмотрено устройство пониженного бортового камня;

ширина тротуаров на путях движения МГН принята не менее 1,50 м.

Проектом предусмотрено устройство открытых автостоянок в количестве 51 машино-мест, в том числе 16 машино-мест для МГН, а также устройство закрытых парковок в количестве 158 м/мест в стилобатной и подземной части комплекса.

Недостаток гостевых машино-мест компенсируется за счет открытых парковок, расположенных по периметру участка проектирования, в границах красных линий прилегающих улиц. Предоставлено письмо-согласование №5458-ЗГ от 05 декабря 2018 года ГУ «Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны».

Мероприятиями по благоустройству участка предусмотрено устройство проездов, тротуаров, парковок легкового автотранспорта. Проектом предусмотрены твердые покрытия:

асфальтобетонное покрытие проездов, площадок и парковок;

покрытие тротуаров, дорожек, отмостки и площадок для отдыха взрослого населения из бетонной плитки, а на стилобатной части участка принято с условием возможности проезда пожарной техники.

резиновое покрытие детских и спортивных площадок.

Также проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм.

Озеленение территории выполнено из местных пород деревьев и кустарников с учётом климатических характеристик района строительства. Посадка выполнена группами и рядами. Рядовая посадка деревьев вдоль улицы и вокруг площадок выполнена с целью снижения шума.

На территории предусмотрено устройство двух мусорных площадок на 4 и 5 контейнеров, с учётом отступа до нормируемых объектов.

Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей через 0,1 м.

Поперечные уклоны по проездам и отмосткам приняты 20‰, по тротуарам - 10-20‰.

Продольные уклоны приняты от 5 до 50 ‰.

Отвод дождевой воды предусмотрен по лоткам проездов на дорогу и далее в систему ливневой канализации.

Проектируемая подземная двухэтажная автостоянка в многоквартирном жилом доме предназначена для постоянного хранения личного автотранспорта проживающих в жилом доме и размещения гостевых машин (при необходимости) с манежным типом хранения автомобилей.

На первом этаже расположены парковки для МГН, помещение охраны. На каждом этаже расположены венткамеры. На подземном этаже расположены помещения водомерного узла, электрощитовой. Выезд и въезд на территорию паркинга предусмотрен считывателем RFID меток, который связан с въездными воротами. В качестве оборудования системы контроля въезда на автостоянку проектом предусмотрены ворота и двухсекционные светофоры. Для предотвращения опускания ворот на проезжую машину проектом предусмотрена установка на воротах фотоэлементов (приемника и передатчика).

Дополнительно предусмотрено управление воротами из комнаты охраны.

Проектом предусмотрена установка почтовых ящиков в жилой части эконо класса ЭК-6 по 6 секций и ЭК-8 по 8 секций, свободные ящики предусмотрены для служебного пользования.

Жилой комплекс состоит из двух 8-ми секционных жилых дома (позиция 2 и позиция 4) объединенных стилобатной частью и переменной этажностью 7-9-12-15-17 этажей.

Здания периметрального типа в плане с размерами в осях позиция 2 - 91,1х88,1 м, позиция 4 - 75,9х75,4 м встроенной парковкой на 2 уровня, техническим пространством над парковкой, помещения без конкретного функционального назначения (БКФН) на 1 этаже и жилыми этажами начиная со второго этажа, с техническим чердаком. Размещение жилого комплекса на участке строительства выполнено в соответствии с генеральным планом.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 351,05 м. Максимальная отметка здания 58,50 м (17-этажная секция).

На 1 этаже расположены помещения офисного назначения и парковка, а также основные входные группы в жилой дом. Высота подземного -1 этажа (парковка) - 3,15 м; 1 этажа - 5,55 м (офисная часть) (от пола до пола); 2 этажа - 3,0 м; высота жилого этажа - 3,0 м (от пола до пола).

Наружные стены 1 этажа и технического промежуточного пространства - системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК) с облицовкой керамической (клинкерной) плиткой. Внутренние стены и перегородки - монолитный железобетон, газоблок стеновой, во влажных помещениях кирпич керамический.

Наружные стены жилых этажей - железобетонные панели заводского изготовления с облицовкой плитами.

Стилобат - эксплуатируемая кровля.

Кровля плоская, неэксплуатируемая, с внутренним водостоком, с выходом на нее из технического чердака.

Основной вход в жилую часть с улицы, второстепенные со двора. Крыльца основного входа максимально приближены к уровню земли. Согласно техническому заданию квартиры для

маломобильных групп населения не предусмотрены.

Вертикальная связь между жилыми этажами осуществляется посредством лифтов и лестничных клеток.

Квартиры в жилом доме запроектированы исходя из условий заселения их одной семьей, с показателями на человека по IV классу жилья (Таблица 1, СП РК 3.02-101- 2012).

В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: кухня, прихожая, ванная, санузел, гардеробная, а также балконы и лоджии.

Совмещенные санузлы в квартирах оснащены (по составу оборудования) унитазом, ванной и умывальником, отдельные - унитазом или унитазом и раковиной, в ванных устанавливаются умывальники, ванны и предусматриваются места для установки стиральных машин. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения в виде балконов и лоджий глубиной не менее 0,9 м. На лоджиях имеются люки размером 600х600 мм с металлическими стремянками, выполняющие функции аварийных выходов. На балконах имеются глухие простенки не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери), выполняющие функции аварийных выходов.

На фасаде здания предусмотрены декоративные корзины под установку наружных блоков кондиционеров.

Проектом не предусмотрена система мусороудаления.

Здание оснащено всеми современными видами инженерного оборудования: центральное отопление, водоснабжение, в том числе горячее; канализация, электроснабжение, лифты, радиофикация, слаботочные устройства - телефон и кабельное телевидение. На входе в здание установлен домофон.

Планировка первого этажа выполнена в соответствии с функциональными и нормативными требованиями к размещаемым помещениям.

На 1 этажах секций предполагается размещение офисов с коридорами, санузлами и помещениями уборочного инвентаря, помещения венткамеры, КПП, а также парковка для автомобилей жильцов дома.

На 1 этаже (подземный) размещается второй уровень парковки для автомобилей жильцов дома, венткамеры, помещения насосной станции пожаротушения, электрощитовые и ИТП. Входные группы в жилье выполнены обособленно от входных групп в офисную часть. Все входы выполнены с обеспечением доступа маломобильных граждан. Габариты выходов выполнены с учётом требований для МГН.

Технически сложный объект - II (нормального) уровня ответственности. Степень огнестойкости - II.

Конструктивная схема - до 2 этажа включительно рамно-связевая: система колонн, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях, объединенных горизонтальным жестким диском перекрытия и вертикальными диафрагмами жесткости. Выше 3 этажа перекрестно-стеновая с несущими продольными и поперечными стенами. Конструктивные схемы обеспечивают необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость запроектированных зданий, а также отдельных конструкций. Расчет конструктивных схем (в частности, отдельных конструктивных элементов) выполнен в расчетном программном комплексе ЛИРА-САПР 2016.

Фундаменты - забивные железобетонные сваи по СТ РК 939-92 с монолитным железобетонным ростверком толщиной от 400 до 800 мм. Сваи выполнены из бетона класса В25 марки W8 по водонепроницаемости, F100 по морозостойкости. Несущая способность сваи составляет 45 т. Основанием под фундаменты служит песок бурого цвета, гравелистый.

Фундаментная плита - монолитная железобетонная из бетона класса В25 F150 W6, армирование арматурными стержнями класса А-III ГОСТ 5781-82. Под фундаментную плиту выполнена бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.

Колонны - сборные железобетонные заводского изготовления сечением 400х400мм и монолитные железобетонные сечением 500х500 мм, выполнены из бетона класса В25 F75 W4, армированы арматурными стержнями класса А-I А-III ГОСТ 5781-82.

Стены (вертикальные диафрагмы жесткости) - монолитные железобетонные толщиной от 160 до 460 мм, выполнены из бетона класса В25 F75 W4, армированы арматурными стержнями класса А-I и А-III ГОСТ 5781-82.

Перекрытия подземного этажа - монолитные железобетонные безбалочные толщиной 200 мм, выполнены из бетона класса В25 F75 W4, армированы арматурными стержнями класса А-I и А-III ГОСТ 5781-82.

Точки подключения тепловых пунктов - вводы проектируемой тепловой сети в здание позиции 2 Ду 125 мм (3 ввода) и для позиции 4 Ду 100 мм (3 ввода).

Система теплоснабжения - закрытая двухтрубная.

Теплоноситель для теплоснабжения - сетевая вода. Параметры теплоносителя: температурный график - 130/70°С в зимний период и 70/44°С - в летний.

Схема подключения отопления и вентиляции – независимая через пластинчатые водонагреватели.

Метод регулирования - качественно-количественный.

Трубопроводы в тепловом пункте приняты из стальных труб по ГОСТ 8732-75. Тепловая изоляция трубопроводов - цилиндры из базальтового волокна Rockwool 100.

Перед устройством тепловой изоляции на трубопроводы наносится антикоррозионное покрытие - грунтовка КО-8081.

Удаление воздуха из трубопроводов осуществляется в верхних точках через краны - воздушники.

Слив теплоносителя осуществляется в дренажные приемки, которые предусматриваются в полу тепловых пунктов.

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет изгибов трубопроводов.

Для учета тепловой энергии предусмотрена установка узла учета на вводе в здание.

Работа оборудования ИТП - автоматизирована, дополнительно предусмотрено погодозависимое регулирование систем отопления.

Гидропневматическая промывка трубопроводов производится от передвижной компрессорной установки, в соответствии с СанПин 2.1.4.2496-09.

Водоснабжение многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу: г. Астана, район «Есиль», южнее жилого массива Тельмана, район улиц с проектными наименованиями Е111, Е117, Е120, Е770, 5 очередь

строительства, позиции 2 и 4, принято согласно технических условий на водоснабжение и водоотведение №3-6/2071 от 23 октября 2018 года, выданными ГКП «Астана су арнасы» и запроектировано от ранее запроектированных кольцевых сетей водопровода диаметром 450 мм по ул.Е117 (РП «Военный городок» 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120. Внешние инженерные сети и дороги. 1-й этап проектирования. Ул. Е117 на участке от ПК8+90 до ул. ТМ-15. Ул. ТМ-7 на участке от ул. Е111 до ул. ТМ-36»).

Проект разработан на основании задания на проектирование, технических условий №5-Е-4-2020 от 04 мая 2018 года (дополнение №5-Е-4-4330 от 11 декабря 2018 года), выданных АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. Категория надежности электроснабжения - I, II.

Напряжение питающей сети - 20 кВ.

Общая длина кабелей 20 кВ - 1500,0 м. Общая длина кабелей ВОЛС - 250,0 м.

Источник электроснабжения - ранее проектируемая РП-20/0,4 кВ.

Прокладка кабеля выполняется в траншее глубиной 0,9 м (под газонами и тротуарами) или глубиной 1,0 м (под асфальтированными покрытиями), с выполнением постели из песка толщиной 0,3 м. При пересечении с подземными коммуникациями и под асфальтированными покрытиями кабели прокладываются в трубах ПНД диаметром 110 мм. Источник теплоснабжения ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя: 130-70°C.

Система теплоснабжения: закрытая (двух трубное исполнение).

Внутренние сети водопровода и канализации

Раздел проекта выполнен в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями №3-6/2071 от 23 октября 2018 года, выданными ГКП «Астана су арнасы».

Гарантированный напор составляет 10 м.

Максимальный требуемый напор на весь жилой комплекс: на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 63,0 м;

на пожаротушение жилой части здания выше 9-ти этажей - 70,0 м.

Источником водоснабжения объектов приняты проектируемые внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода данного многоквартирного жилого комплекса.

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3
Количество жилых домов	шт.	16
Этажность зданий	этаж	7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 12, 12, 12, 15, 15, 17, 17
Класс комфортности жилого здания	-	IV
Уровень ответственности здания	-	II
Степень огнестойкости здания	-	II
Высота жилых этажей	метр	3,0
Площадь застройки здания	квадратный метр	14513,0
Общая площадь здания	квадратный метр	75091,33
Общая площадь квартир	квадратный метр	48986.42
Площадь встроенно-пристроенных помещений	квадратный метр	4051.38
Строительный объем здания	кубический метр	304241
Количество квартир	шт.	800
в том числе: однокомнатные	шт.	306
в том числе: двухкомнатные	шт.	275
в том числе: трехкомнатные	шт.	219
в том числе: четырехкомнатные	шт.	-
в том числе: пятикомнатные	шт.	-
Количество машино-мест	шт.	158
Общая сметная стоимость строительства	миллион тенге	20 426.883
в том числе: СМР	миллион тенге	16 843,481
в том числе: оборудование	миллион тенге	605,492
в том числе: прочие	миллион тенге	2 977,910
Продолжительность строительства	месяц	

5. Анализ исходно–разрешительной документации

1) Перечень имеющейся документации и согласований:

согласование ГКП «Астана су арнасы» от 15 декабря 2018 года;

согласование ТОО «Астана - Тазалық»;

согласование Центральной Региональной дирекцией телекоммуникаций – филиалом АО «Казахтелеком» от 20 ноября 2018 года;

согласование АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» от 19 ноября 2018 года;

согласование ТОО «Астана қалалық жарық» от 20 ноября 2018 года;

согласование ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»;

письмо-согласование ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» №5458-ЗГ от 05 декабря 2018 года о том, что парковочные места на улицах с проектными наименованиями Е111, Е117, Е120 и Е770 будут приняты в расчет Управлением как гостевые для данного объекта;

согласование ТОО «Астанагорархитектура».

положительное заключение № 06-0063/19 от 16.04.2019 г. филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону.

разрешение на СМР KZ04REA00357563 от 18.10.2023 года выданное Государственным учреждением «Управление контроля и качества городской среды города Астаны».

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

1) Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается ссылкой на Приложение со сканированной версией необходимых документов):

Талон о приеме уведомления ГУ «Управление контроля качества городской среды города Астаны» KZ04REA00357563 от 18.10.2023г.

- Журнал производства работ;
- Журнал сварочных работ;
- Журнал бетонных работ;
- Журнал ухода за бетоном;
- Журнал поступления на объектив ходного контроля материалов, изделий и конструкций;
- Журналы по ТБ;
- Акт выноса репера в натуру;
- Акт посадки здания;
- Акт освидетельствования и приемки котлована;
- Акт скрытых работ на устройство фундаментов;
- Акты скрытых работ на армирование и бетонирование железобетонных конструкций;
- Акты приемки промежуточных ответственных конструкции.

2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-сдаточной документации в соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан: замечаний нет, все необходимые документы предоставлены в полном объеме.

7. Анализ проектной документации

1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание на именовании проектной организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый срок выполнения проектных работ), планируемых сроках выдачи документации с указанием статуса комплектности и достаточности полученной документации для выполнения СМР на дату составления отчета: Договор на проектные работы "Многоквартирный жилой комплекс, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", южнее жилого массива Тельмана, район улиц с проектными наименованиями E111, E117, E120, E770, 5 очередь строительства, позиция 2,4", кадастровый номер 21-320-138-900, заключенный между "ТОО "Шар Құрылыс" и ТОО "GLB-engineering" от 27.07.2021г. №27. Договор исполнен.

Площадка строительства расположена на левом берегу реки Ишим, южнее жилого массива Тельмана, район улиц с проектными наименованиями E111, E117, E120, E770 в городе Астана. Площадка МЖК расположена в отработанном котловане, заросшем кустарником, абсолютные отметки дна котлована изменяются от 347,80 м до 348,60 м, на борту котлована до 350,0 м. Участок строительства свободен от застройки.

На дату составления первого отчета, Заказчиком на электронном носителе предоставлены положительные заключения экспертизы Заключение № 06-0063/19 от 16.04.2019 г. по рабочему проекту

"Многоквартирный жилой комплекс, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", южнее жилого массива Тельмана, район улиц с проектными наименованиями E111, E117, E120, E770, 5 очередь строительства, позиция 2,4 по 8 БС"

Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о выявленных несоответствиях нормативной базе Республике Казахстан, выводы с рекомендациями Исполнителя и указанием рисков: по состоянию на 15.03.2024г. изменений нет.

Продолжительность строительства 23 м-ца.

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

За отчетный период работы производились следующие виды работ:

Позиция 4 – устройство ростверков паркинг, устройство бентонитовых мат, монтаж сетки пола паркинга; секция 1- 2 - гидроизоляция кровли; секция 3 - закладка газоблока, уборка мусора; секция 4 - устройство устройство оконных рам, разводка сетей теплоснабжения; секция 5 - установка оконных рам, устройство вентиляционной системы; секция 6 - устройство системы канализации, установка оконных рам; секция-7 - устройство стояков канализации, остекление окон.

Позиция 2 – секция 1-2 - монтаж сборного ж/б парапета выше 7 этажа; секция 3 - монтаж сборного железобетона на 12 этаже; секция 4,5 - сборка лесов под плиту перекрытия 1-го этажа; секция 6 - устройство армокаркаса вертикальных конструкции 1-го этажа; секция 7 - сборка лесов под плиту перекрытия 1-го этажа; секция 8 - монтаж сборного Ж/Б 1-го этажа.

Таблица 3

	Разделы проекта	План, %	Факт, %	Отклонение (+/-), %	План с нарастающим, %	Факт с нарастающим, %	Отклонение по нарастающему (+/-), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конструкции железобетонные	1.92	5.45	3.53	14.86	15.94	1.08
2	Архитектурно-строительные решения (АР)	1.17	2.28	1.11	5.91	3.58	-2.34
3	Отопление вентиляция	1.03	0.24	-0.79	1.03	0.32	-0.71
4	Водопровод канализация	0.34	0.13	-0.22	0.34	0.13	-0.22
5	Электрооборудование, слабые токи	0.49	0.14	-0.35	0.49	0.16	-0.33
6	Лифты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Паркинг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Благоустройство	0.00	0.05	0.05	0.15	0.20	0.05
9	Подкрановый путь	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Сборные железобетонные конструкции (заводские)	2.82	0.00	-2.82	24.54	23.83	-0.71
11	Встроенные помещения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	Наружные инженерные сети (связь, 20кВ, ТП , ВК, ТС)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	разбивка осей	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Всего (только СМР)	7.77	8.29	0.52	47.33	44.17	-3.16
15	Прочее	0.13	0.11	-0.03	2.49	2.37	-0.13
16	Всего (СМР + Прочее)	7.57	8.03	0.47	47.77	44.62	-3.15

Таблица 4

Разделы проекта	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ*	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ, с нарастающим*	Причины отставания/опережения по видам работ
1	2	3	4
Конструкции железобетонные	14	-20	
Архитектурно-строительные решения (АР)	4	-23	
Отопление вентиляция	-3	-7	
Водопровод канализация	-1	-2	
Электрооборудование, слабые токи	-1	-3	
Лифты	0	0	
Паркинг	0	0	
Благоустройство	0	0	
Подкрановый путь	0	0	
Сборные железобетонные конструкции (заводские)	-11	24	
Встроенные помещения	0	0	
Наружные инженерные сети (связь, 20кВ, ТП , ВК, ТС)	0	0	
разбивка осей	0	0	
Прочее	0	0	
Итого	2	-31	

9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

Серьезные недостатки и дефекты за данный период отсутствуют; причины возникновения выявленных дефектов- нет;

2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

№	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период - выявлено	За отчетный период - устранено	Итого не устранено на текущую дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Документация и организационные вопросы	1	0	0	0	1
2	По технике безопасности	0	0	0	0	0
3	По качеству строительно-монтажных работ, в том числе:	14	10	0	0	4
3.1	Конструкции железобетонные	12	8	0	0	4
3.2	Общестроительные работы АР	2	2	0	0	0
3.3	Лифты	0	0	0	0	0
3.4	Водоснабжение и канализация	0	0	0	0	0
3.5	Отопление и вентиляция	0	0	0	0	0
3.6	Электромонтажные работы	0	0	0	0	0
3.7	Слаботочные сети	0	0	0	0	0
4.1	Паркинг	0	0	0	0	0
4.2	Благоустройство	0	0	0	0	0
4.3	Сети электроснабжения	0	0	0	0	0
	Всего	15	10	0	0	5

3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

Не устраненные замечания за отчетный период (находятся в работе)– отсутствует альбомный вариант РП (сдан на повторную экспертизу), бетонные работы вести согласно нормам СН РК 5.03-07-2013, обратную засыпку выполнять согласно проекта, армирование каркаса плиты перекрытия выполнять согласно ПСД.

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации поустранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии,риски неисполнения рекомендаций

Выданные замечания:

увеличить рабочую силу и ускорить темп СМР, предоставить альбомный вариант РП (сдан на повторную экспертизу), бетонные работы вести согласно нормам СН РК 5.03-07-2013, обратную засыпку выполнять согласно проекта.

Армирование каркаса плиты перекрытия выполнять согласно ПСД, не использовать опалубку изношенного вида, применяется арматура подверженная коррозии.

Рекомендуем строго соблюдать ОТ и ТБ.

Для бетонирования вертикальных конструкции применяется опалубка изношенного состояния, используется арматура с ржавчиной.

Выданные замечания устранены в отчетном месяце.

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта, а также предложения по устранению этих проблем (при наличии):

Проблем, ведущих к ухудшению качества работ на дату составления отчета, не имеется, необходимо увеличить рабочую силу, ускорить темпы СМР.

Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период): устранение в процессе.

Отставание - 31 дн.

11. Сведения об изменениях на Объекте

По новой ГЭ от 17.11.23г. № 06-0279/23 произведена корректировка ТЭП, сметной документации, РП

Сведения об изменениях графиков производства работ: ППЗ откорректировано по новой ГЭ (2-я ГЭ) с 1.11.24г., согласно заключенного доп.соглашения от 1.11.24г.

За отчетный период дополнительных (непредвиденных) работ не возникало.

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

№	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД	518 926 304.96	337 476 552.00	337 476 552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337 476 552.00	337 476 552.00
2	Экспертиза	9 426 842.88	2 059 100.96	2 059 100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2 059 100.96	2 059 100.96
3	СМР и оборудование	19 542 849 986.72	1 210 349 961.74	68 389 758.00	1 715 000 000.00	7 542 359 024.10	1 619 290 251.00	8 562 976 319.00	8 752 708 985.84	8 631 366 077.00
3.1	в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве'	1 954 284 998.67	1 141 960 203.74		0.00	384 242 888.00	134 306 863.24	710 228 749.08	1 526 203 091.74	710 228 749.08
4	Авторский надзор	91 851 394.88			0.00	35 821 300.00	0.00	28 190 520.67	35 821 300.00	28 190 520.67
5	Технический надзор	263 828 474.56			14 000 000.00	82 120 585.16	21 888 749.60	115 749 998.72	82 120 585.16	115 749 998.72
	Всего СМР	20 426 883 004.00	1 549 885 614.70	407 925 410.96	1 729 000 000.00	7 660 300 909.26	1 641 179 000.60	8 706 916 838.39	9 210 186 523.96	9 114 842 249.35
6	Иное	932 488 686.15			1 338 700.00	14 222 375.00	1 338 700.00	14 222 375.00	14 222 375.00	14 222 375.00
	Всего СМР и Иное	21 359 371 690.15	1 549 885 614.70	407 925 410.96	1 730 338 700.00	7 674 523 284.26	1 642 517 700.60	8 721 139 213.39	9 224 408 898.96	9 129 064 624.35

Таблица 7

№	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	4 200.00	872 169 473.20
1.1	Банк	0.00	0.00
1.2	Застройщик	4 200.00	872 169 473.20
1.3	Прочее 3% ИК	0.00	0.00
2.1	Бронь ДДУ	0.00	0.00
2.2	Поступление по другой очереди ДДУ	0.00	0.00
2.2	ДДУ	1 612 845 463.00	6 834 792 163.81
	ВСЕГО	1 612 849 663.00	7 706 961 637.01

№	Данные по ДДУ	Количество	Площадь, м2	Стоимость ДДУ, тенге	Оплачено, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Квартиры	444	25 101.43	8 478 560 650.00	6 742 276 163.81
2	Коммерческие помещения	3	231.29	92 516 000.00	92 516 000.00
3	Паркинг	0	0.00	0.00	0.00
4	Кладовое помещение	0	0.00	0.00	0.00
	Всего	447	25 332.72	8 571 076 650.00	6 834 792 163.81

Примечание

всего заключено 447 ДДУ, в т.ч. распределение по способам продаж:

через АО "Отбасы Банк" - 316 квартир;

прямые продажи - 38 квартиры и 3 НП;

рассрочка от застройщика - 90 квартир.

Таблица 8

№	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	19 542 849 986.72	19 542 849 986.72	0.00
	Договора поставки материалов, договора аренды техники *	13 767 247 922.06	13 767 247 922.06	0.00
2	Договор оказание услуг авторского надзора	91 851 394.88	91 851 394.88	0.00
	в т.ч. ДАУ			0.00
	НОК			0.00
3	Договор оказание услуг технического надзора	263 828 474.56	263 828 474.56	0.00
	в т.ч. ДИУ	263 245 939.56	263 245 939.56	0.00
	НОК	582 535.00	582 535.00	0.00

Таблица 9. Анализ плана финансирования

№	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20 426 883 004.00	1 396 103 274.39	1 729 000 000.00	332 896 725.61	10 774 963 927.83	9 210 186 523.96	-1 564 777 403.87

13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству.

Обобщая всю вышеизложенную информацию, инжиниринговая компания делает вывод, что: По стоимости строительно-монтажных работ - работы ведутся в пределах стоимости проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. Договоры на оказание услуг и генерального подряда заключены в пределах стоимости проектно-сметной документации.

По объемам строительно-монтажных работ – все объемы, подтвержденные экспертами технического надзора, соответствуют рабочему проекту и проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы.

По срокам производства работ: по закрытым формами объемам наблюдается отставание от графика производства работ 31 дн. Необходимо нарастить темпы СМР, соблюдать ГПР, увеличить рабочую силу, устранить отставания.

По качеству выполняемых работ – серьезные недостатки и дефекты за данный период отсутствуют. На постоянной основе проводятся мероприятия по контролю качества за ходом монолитных работ.

Рекомендации от инжиниринговой компании: Генеральному подрядчику ТОО "Шар Құрылыс" :

1. Увеличить количество рабочей силы;
2. Ускорить темпы СМР ; Строго соблюдать ОТ и ТБ.
3. Обеспечить завершение всех работ согласно графику производства работ.
4. Откорректированы оплаты до заключения НОК (согласно предоставленных выписок Отбасы банком. Управляющей компанией от 1.11.23-31.12.23 и от 28.12.23 - 29.02.24г. оплаты ДСК GLB -998 000 000 тг и 56 702 328 тг всего на сумму 1 054 702328 тг и оплаты аванса ГП ТОО "Шар Құрылыс" 87 257 875,74 тг, в оплату общего аванса до заключения ДПГ внесена сумму 1 141 960 203,74 тг.


Подписанты

#	Участники процесса	ИИН - ФИО	Организация	Статус	Дата подписи
1	2	3	4	5	6
1	INITIATOR	740401402948 - ШАЯХМЕТОВА ГУЛЬНАР		NEW	
2	TECHNICAL_SUPERVISION	900322350957 - ЕРБАТЫРОВ БАХТИЯР САГЫНГАНОВИЧ		NEW	
3	TECHNICAL_SUPERVISION	980922451422 - САТТЫБАЕВА ДАМИРА АЛИБИЕВНА		NEW	
4	TECHNICAL_SUPERVISION	880113350499 - МИНИАХМЕТОВ РУСЛАН САДРИСЛАМОВИЧ		NEW	
5	HEAD	830504400049 - КАЙГОРОДЦЕВА МАЙЯ СТАНИСЛАВОВНА		NEW	



































Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ





ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК



Фотофиксация за отчетный период





ЖК Bagystan (позиция 2,4)
28-марта-2025 10:32



ЖК Bagystan (позиция 2,4)
28-марта-2025 10:23



ЖК Bagystan (позиция 2,4)
28-марта-2025 10:31

Лист согласования

#	Дата	ФИО	Комментарий
1	04.04.2025 11:57	ШАЯХМЕТОВА ГУЛЬНАР null	Отправка отчета
2	04.04.2025 11:57	ШАЯХМЕТОВА ГУЛЬНАР null	Отчет подписан
3	04.04.2025 12:01	МИНИАХМЕТОВ РУСЛАН null	Отчет подписан
4	04.04.2025 20:10	САТТЫБАЕВА ДАМИРА null	Отчет подписан
5	07.04.2025 05:38	ЕРБАТЫРОВ БАХТИЯР null	Отчет подписан
6	07.04.2025 10:53	КАЙГОРОДЦЕВА МАЙЯ null	Отчет подписан
7	08.04.2025 06:57	АБДИКАРИМОВ ЕРТАРГЫН null	Отчет согласован
8	09.04.2025 06:29	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
9	09.04.2025 06:29	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован