



**Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого
дома (жилого здания)**

«Строительство жилого комплекса «MODERN CITY» на земельном участке №493810 территории строительной
площадки «Шымкент Сити» в г. Шымкент (2-очередь) (без наружных инженерных сетей)»

Код: № ДПГ-22-13-004/106

Отчетный период: 202503

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.03.2025 года по 31.03.2025 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО «ENGINEERING SERVICES», БИН 130440013597

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО "OKS-Shymcity"

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: № ДПГ-22-13-004/106/202503

Информация по проекту: «Строительство жилого комплекса «MODERN CITY» на земельном участке №493810 территории строительной площадки «Шымкент Сити» в г. Шымкент (2-очередь) (без наружных инженерных сетей)»

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2024-01-01 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2025-03-20 года

Нормативный срок строительства: 14 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: № 19-0100/22 от 2022-04-01 года

1. Участники проекта

#	Участники процесса	Наименование организаций	Основания деятельности организации	Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)	ФИО	Должность	Контактные данные (телефон электронная почта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заказчик	201140025012 - ТОО "OKS-Shymcity"	Договор	№ДПГ-22-13-004/106, ДС №1 от 10.02.2022 г., ДС №5 от 20.12.2024г., от 01.02.2024 года	Құртаев Мейржан Өлімжанұлы	Директор	+77758889575, m.kurtaev@oksd.kz
2	Подрядчик	010340004024 - ТОО "Оңтүстік-Құрылыс-Сервис"	Договор	№ 134-OKS/23, от 24.02.2023 года	Ахметов Бауыржан Аллабергенович	Начальник участка	+77718826547, b.akhmetov@oksd.kz
3	Авторский надзор	081040004732 - ТОО "Градострой PROJECT"	Договор	№ 63 юр/22, от 06.04.2022 года	Токтар Г.	Директор	+77783007852, gradproect@mail.ru
4	Инжиниринговая компания	130440013597 - ТОО «ENGINEERING SERVICES»	Договор	№ ДИУ-24-17-007/004, от 31.01.2024 года	Бикбаев Каримжан Нургалеевич	Директор	+77057540797, dulatkhan_a@eng-services.kz
5	Генеральный проектировщик	090640006125 - ТОО "JeR Group"	Договор	№ 41 , от 23.02.2021 года	Цихашева Валерия Мумиевича	Директор	+77058555588, jergroup2010@mail.ru

2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)



г. Шымкент, 189 квартал, участок №25/3 и 189 квартал, участок №25/4, ЖК "Modern City"

3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Комплекс состоит из трех 9-ти этажных жилых домов. Дома №1 и №2 представляют собой два параллельно стоящих девятиэтажных дома, сблокированных в подземной части паркингом. Дом №3 – девятиэтажный расположенный перпендикулярно к дому № 2. Подземный паркинг на 18 машиномест расположен между двумя жилыми домами №1 и №2 в подземной части в осях 5-8 и А-К с размерами в осях - 20,1х43,2м.

Конструктивная система здания - сборно-монолитный, рамно-связевой, пространственная система в виде рамного каркаса и вертикальных диафрагм жесткости.

Фундамент жилого дома - монолитная железобетонная плита с фундаментными балками из бетона класса В20.

Колонны - сборные железобетонные класс бетона В20.

Ригеля - сборно-монолитный железобетонный класс бетона В30.

Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные кл.В25, толщиной 200мм.

Покрытия и перекрытия - сборные круглопустотные железобетонные плиты покрытия, монолитные ж/б участки из бетона кл. В25.

Лестница - типа Л 1, ступени и площадки монолитные железобетонные по металлическим косоурам.

Наружные стены - стеновые панели из пенополистеролбетона толщ. 210мм.

Межквартирные стены - стеновые панели из пенополистеролбетона толщ.120мм.

Внутренние перегородки - стеновые панели из пенополистеролбетона толщ. 90мм.

Вентшахты - с 1 по 9 эт - стеновые панели из пенополистеролбетона толщ. 90мм.

Корвя - Профнастил Н60-845-0.7 ГОСТ 24045-94 по металлическим конструкциям и прогонам.

Чердачная проходная, вентилируемая с внутренним водостоком.

Полы - черновая отделка.

Оконные блоки - ПВХ и алюминиевые с однокамерным стеклопакетом в одинарном переплете (с межстекольным состоянием 16мм 4х16х4. Стекло предусмотрено толщ 6мм мультифункциональное закаленное по ГОСТ 30698-2014. На открывающихся створках окна предусмотрена защита от детей - ограничитель окна с тросиком.

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3
Количество жилых домов	шт.	3
Этажность зданий	этаж	9
Класс комфортности жилого здания	-	III
Уровень ответственности здания	-	II
Степень огнестойкости здания	-	II
Высота жилых этажей	метр	3
Площадь застройки здания	квадратный метр	3443,39
Общая площадь здания	квадратный метр	23220,52
Общая площадь квартир	квадратный метр	18073,93
Площадь встроенно-пристроенных помещений	квадратный метр	1418,12
Строительный объем здания	кубический метр	105261,16
Количество квартир	шт.	271
в том числе: однокомнатные	шт.	48
в том числе: двухкомнатные	шт.	133
в том числе: трехкомнатные	шт.	89
в том числе: четырехкомнатные	шт.	1
в том числе: пятикомнатные	шт.	
Количество машино-мест	шт.	30
Общая сметная стоимость строительства	миллион тенге	8967,321
в том числе: СМР	миллион тенге	7469,693
в том числе: оборудование	миллион тенге	196,711
в том числе: прочие	миллион тенге	1300,917
Продолжительность строительства	месяц	

5. Анализ исходно–разрешительной документации

1) Перечень имеющейся документации и согласований:

1.1. ТУ на газоснабжение № 11-гор-2023-00002915 от 26.05.2023г., выданное Шымкенским производственным филиалом "КазТрансГаз Аймак"

1.2. ТУ на водопровод и канализацию № 721 от 20.05.2022г., выданное Государственным коммунальным предприятием "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкент.

1.3. ТУ на телефонизацию №4-136-23/Л.

1.4. ТУ на электроснабжение №18-07-42-0489 от 25.02.2021г., выданное Онтустик Жарык Транзит

1.5. Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ40REA00357982 20.10.2023

1.6. Проектно-сметная документация на электронном носителе, 1 экз.;

1.7. Заключение РГП «Госэкспертиза» по Южному региону по рабочему проекту «РП «Строительство жилого комплекса "MODERN CITY" на земельном участке №493810 территории строительной площадки "Шымкент Сити" в г.Шымкент (2-очередь)" (без наружных инженерных сетей)". №19-0100/22 от 01.04.2022г.

1.8. Постановление на проектирование, №612 выданное акиматом города Шымкент от 02.10.2020

1.9. Архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ91VUA00432516 от 28.05.2021г.

1.10. Государственный акт на земельный участок №22-330-036-183, выданное филиалом НАО "Государственная корпорация правительство для граждан" по городу Шымкент.

1.11 Заключение РГП «Госэкспертиза» по Южному региону по рабочему проекту «РП «Строительство жилого комплекса "MODERN CITY" на земельном участке №493810 территории строительной площадки "Шымкент Сити" в г.Шымкент (2-очередь)" (без наружных инженерных сетей) Корректировка". №19-0449/24 от 07.11.2024г.

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

1. Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается ссылкой на Приложение со сканированной версией необходимых документов):

1.1 Уведомления о начале производства строительно-монтажных работ KZ40REA00357982 20.10.2023г.

1.2 Талоны о приеме уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент» входящий KZ40REA00357982 20.10.2023г.

1.3 Журнал производства работ;

1.4 Журнал сварочных работ;

1.5 Журнал бетонных работ;

1.6 Журнал ухода за бетоном;

1.7 Журнал забивки свай;

1.8 Журнал верификации (входных работ)

1.9 Акт освидетельствования и приемки котлована;

1.10 Акт скрытых работ на разработку грунта;

1.11 Акт скрытых работ на устройство фундаментов;

1.12 Акт монтажа каркаса

1.13 Акты заполнения наружных стен и перегородок.

1.14 Журнал ведения технического надзора

1.15 Журнал ведения авторского надзора

1.16 Уведомления о начале производства строительно-монтажных работ №KZ46REA00431109 от 13.11.2024г.

1.17 Талоны о приеме уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент» входящий №KZ46REA00431109 от 13.11.2024г.

2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-сдаточной документации в соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан: замечаний нет, все необходимые документы предоставлены в полном объеме.

7. Анализ проектной документации

1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования проектной организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый срок выполнения проектных работ), планируемых сроках выдачи документации с указанием статуса комплектности и достаточности полученной документации для выполнения СМР на дату составления отчета:

1.1 Договор №41 на разработку проектно-сметной документации от 23.02.2021. Проектная организация ТОО "JeR Group". Договор исполнен.

1.2 Договор №58-ЮР/22 на разработку проектно-сметной документации от 06.04.2022. Проектная организация ТОО "Градострой Project". Договор исполнен.

1.3 На дату составления первого отчета Заказчиком на электронном носителе предоставлено положительное заключение РГП «Госэкспертиза» по Южному региону за №KZ91VUA00432516 от 28.05.2021 года;

Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о выявленных несоответствиях нормативной базе Республике Казахстан, выводы с рекомендациями Исполнителя и указанием рисков:

1. В составе ПСД прошедшей ГЭ отсутствует раздел "Наружные инженерные сети", Заказчику необходимо принять меры по обеспечению объекта вышеуказанными разделами отдельным проектом в рамках действующего законодательства РК, при этом учитывать срок сдачи объекта в эксплуатацию.

2. Заказчиком предоставлено положительное заключение РГП "Госэкспертиза" № 19-0449/24 от 07.11.2024 г. на Рабочий проект «РП «Строительство жилого комплекса «MODERN CITY» на участке № 25/3, 189 квартал, Абайского района, в г. Шымкент (2-очередь)» (без наружных инженерных сетей) Корректировка.».

2.1. В составе ПСД было произведены следующие изменения:

- исключены из проекта устройство окон в ванных комнатах с 1 по 9 этаж в домах: №1 (блок №1 в осях 1-4/А, блок 3 в осях 1-4/С), №2 (блок 4 в осях 9-12/А, блок 6 в осях 9-12/С) , № 3 (блок 1 в осях 1-4/А, блок 2 в осях 1-4/К).

- межквартирных и межкомнатных стенах произведена замена газоблока на полистиролбетонные блоки.

- предусмотрены устройство отдельных входных групп в коммерческие помещения – 6 шт на 1 этаж и в коммерческие помещения 6 шт на -1 этаж. Дом № 1.

- устройство дополнительных парковочных мест в осях Д-Е/5-8, в количестве 7 шт.

3. Заказчиком направлено письмо-уведомление №48 от 13 января 2025 г. в АО «Казахстанская жилищная компания» о корректировке рабочего проекта.

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

Таблица 3

	Разделы проекта	План, %	Факт, %	Отклонение (+/-), %	План с нарастающим, %	Факт с нарастающим, %	Отклонение по нарастающему (+/-), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конструкции железобетонные	0.00	0.00	0.00	34.40	34.42	0.02
2	Архитектурно-строительные решения (АР)	0.00	0.00	0.00	47.84	43.16	-4.68
3	Отопление вентиляция	0.00	0.00	0.00	5.02	3.32	-1.69
4	Водопровод канализация	0.00	0.00	0.00	2.32	2.11	-0.21
5	Электрооборудование, слабые токи	0.00	0.00	0.00	3.79	3.64	-0.14
6	Лифты	0.00	0.00	0.00	1.16	1.11	-0.06
7	Паркинг	0.00	0.00	0.00	3.78	2.42	-1.36
8	Благоустройство	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	-1.21
9	Газоснабжение	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
10	водоотведение	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	-0.08
11	Всего (только СМР)	0.00	0.00	0.00	100.00	90.59	-9.41
12	Прочее	0.00	0.00	0.00	4.25	1.56	-2.69
13	Всего (СМР + Прочее)	0.00	0.00	0.00	100.00	88.31	-11.69

Таблица 4

Разделы проекта	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ*	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ, с нарастающим*	Причины отставания/опережения по видам работ
1	2	3	4
Конструкции железобетонные	0	0	
Архитектурно-строительные решения (АР)	0	0	
Отопление вентиляция	0	0	
Водопровод канализация	0	0	
Электрооборудование, слабые токи	0	0	
Лифты	0	0	
Паркинг	0	0	
Благоустройство	0	0	
Газоснабжение	0	0	
водоотведение	0	0	
Прочее	0	0	Объект введен 18.03.2025г.
Итого	0	0	

9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

За отчетный период замечаний нет.

2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

№	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период - выявлено	За отчетный период - устранено	Итого не устранено на текущую дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Документация и организационные вопросы	0	0	0	0	0
2	По технике безопасности	0	0	0	0	0
3	По качеству строительно-монтажных работ, в том числе:	8	8	0	0	0
3.1	Конструкции железобетонные	0	0	0	0	0
3.2	Общестроительные работы АР	8	8	0	0	0
3.3	Лифты	0	0	0	0	0
3.4	Водоснабжение и канализация	0	0	0	0	0
3.5	Отопление и вентиляция	0	0	0	0	0
3.6	Электромонтажные работы	0	0	0	0	0
3.7	Слаботочные сети	0	0	0	0	0
4.1	Паркинг	0	0	0	0	0
4.2	Благоустройство	0	0	0	0	0
4.3	Сети электроснабжения	0	0	0	0	0
	Всего	8	8	0	0	0

3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

Отсутствует.

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике недопущения нарушений в последствии, риски неисполнения рекомендаций

За отчетный период замечаний нет.

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта, а также предложения по устранению этих проблем (при наличии):

Работы по устройству наружных инженерных сетей объекта на момент составления отчёта не выполнены, что оказывает прямое влияние на окончательный срок ввода объекта в эксплуатацию. Напоминаем, что раздел «Наружные инженерные сети» должен быть включён в состав проектно-сметной документации, прошедшей государственную или частную экспертизу, и выполнен при вводе объекта в эксплуатацию в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

В этой связи Заказчику совместно с Подрядчиком необходимо:

- предоставить график производства работ по НИС;
 - форсировать темпы строительства;
 - выделить достаточное количество квалифицированной рабочей силы для предотвращения риска срыва срока сдачи проекта в целом." Отставание от ГПР 40 дней.
- Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период): устранены.

11. Сведения об изменениях на Объекте

За отчетный период в рабочей документации изменений не было;

Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства, реконструкции или капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов

За отчетный период дополнительных (непредвиденных) работ не возникало;

Сведения об изменениях графиков производства работ:

Также Заказчиком было предоставлено Дополнительное соглашение №5 от 20.12.2024г. к Договору о предоставлении гарантии № ДПГ-22-13-004/106 от 11.02.2022 года по которому срок ввода Объекта в эксплуатацию продлен до 20.03.2025г.

13 ноября 2024 года Заказчиком было предоставлено уведомление о начале производства строительно-монтажных работ №KZ46REA00431109 от 13.11.2024 с обновленным сроком ввода объекта в эксплуатацию до 20.04.2025 года., после чего был откорректирован график производства работ до указанного срока.

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

№	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД	142 336 004.16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Экспертиза	3 896 269.44			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	СМР и оборудование	8 586 372 523.00	1 793 631 424.00	1 793 631 424.00	159 304 000.00	2 438 403 800.00	0.00	5 985 004 818.68	4 232 035 224.00	7 778 636 242.68
3.1	в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве'	858 637 252.30			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Авторский надзор	60 057 301.92	18 000 000.00	18 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000 000.00	18 000 000.00
5	Технический надзор	174 658 852.48	1 500 000.00	1 500 000.00	10 000 000.00	12 000 000.00	0.00	120 621 012.21	13 500 000.00	122 121 012.21
	Всего СМР	8 967 320 951.00	1 813 131 424.00	1 813 131 424.00	169 304 000.00	2 450 403 800.00	0.00	6 105 625 830.89	4 263 535 224.00	7 918 757 254.89
6	Иное	26 901 962.85			37 864.00	2 709 345.24	37 864.00	2 709 345.24	2 709 345.24	2 709 345.24
	Всего СМР и Иное	8 994 222 913.85	1 813 131 424.00	1 813 131 424.00	169 341 864.00	2 453 113 145.24	37 864.00	6 108 335 176.13	4 266 244 569.24	7 921 466 600.13

Таблица 7

№	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	10 098 006.00	23 148 664.94
1.1	Банк	0.00	0.00
1.2	Застройщик	10 098 006.00	19 041 664.20
1.3	Прочее 3% ИК	0.00	4 107 000.74
2.1	Бронь ДДУ	0.00	207 824 600.00
2.2	Поступление по другой очереди ДДУ	0.00	41 193 200.00
2.2	ДДУ	159 017 900.00	2 181 013 408.00
	ВСЕГО	169 115 906.00	2 453 179 872.94

№	Данные по ДДУ	Количество	Площадь, м2	Стоимость ДДУ, тенге	Оплачено, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Квартиры	197	13 467.37	5 103 259 908.00	2 171 013 408.00
2	Коммерческие помещения	3	385.00	133 739 300.00	10 000 000.00
3	Паркинг	0	0.00	0.00	0.00
4	Кладовое помещение	0	0.00	0.00	0.00
	Всего	200	13 852.37	5 236 999 208.00	2 181 013 408.00

Таблица 8

№	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	8 586 372 522.00	8 586 372 523.00	1.00
	Договора поставки материалов, договора аренды техники *			0.00
2	Договор оказание услуг авторского надзора	36 000 000.00	60 057 301.92	24 057 301.92
	в т.ч. ДАУ	18 000 000.00	42 057 301.92	24 057 301.92
	НОК	18 000 000.00	18 000 000.00	0.00
3	Договор оказание услуг технического надзора	138 400 024.62	174 658 852.48	36 258 827.86
	в т.ч. ДИУ	136 900 024.62	173 158 852.48	36 258 827.86
	НОК	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00

Таблица 9. Анализ плана финансирования

№	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8 967 320 951.00	0.00	169 304 000.00	169 304 000.00	8 967 320 951.00	4 263 535 224.00	-4 703 785 727.00

13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству.

По стоимости строительно-монтажных работ – работы велись в пределах стоимости проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. В отчетном периоде СМР по строительству объекта выполняются медленно.

Зафиксировано отставание от ГПР 40 дней

На постоянной основе проводятся мероприятия по контролю качества работ по наружной кладке стен, монтажу внутренних инженерных сетей и внутренней отделке (включая виды: входной, операционный и приемочный).

Рекомендации от инжиниринговой компании: устранить отставание, увеличить количество рабочей силы, закрыть документально выполненные работы, продолжить мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

По т.8 перебора по Бюджету по договорам ГП,ДИУ, АН нет.

В отчетном периоде по т.6 и т.7 нецелевого использования денежных средств не зафиксировано.

Строительно-монтажные работы завершены. Подписан «Акт приемки объекта в эксплуатацию» от 18.03.2025 г.

Подписанты

#	Участники процесса	ИИН - ФИО	Организация	Статус	Дата подписи
1	2	3	4	5	6
1	INITIATOR	970610451206 - ДАУТБЕКОВА ГҮЛІМ		NEW	
2	HEAD	800728000769 - БИКБАЕВ КАРИМЖАН НУРГАЛЕЕВИЧ		NEW	
3	TECHNICAL_SUPERVISION	890317301461 - БЕЙСЕКОВ ИЗБАСАР ОРАЗАЛИЕВИЧ		NEW	
4	TECHNICAL_SUPERVISION	950108300242 - ҚУАНЫШ НҰРЖАН ИЛҢСҰЛЫ		NEW	
5	TECHNICAL_SUPERVISION	840301302384 - ТҮЛЕПОВ БАХЫТХАН КОСМАХАНБЕТОВИЧ		NEW	



























Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ





ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК




Фотофиксация за отчетный период



11 апр. 2025 г., 09:56:39
Южно-Казахстанская область
Казахстан
Modern City-2



11 апр. 2025 г., 09:57:05
Южно-Казахстанская область
Казахстан
Modern City-2



11 апр. 2025 г., 09:59:35
Южно-Казахстанская область
Казахстан
Modern City-2



11 апр. 2025 г., 09:55:43
Южно-Казахстанская область
Казахстан
Modern City-2



Лист согласования

#	Дата	ФИО	Комментарий
1	07.04.2025 04:04	ДАУТБЕКОВА ГҮЛІМ null	Отправка отчета
2	07.04.2025 05:12	БЕЙСЕКОВ ИЗБАСАР null	Отчет подписан
3	07.04.2025 06:35	ТУЛЕПОВ БАХЫТХАН null	Отчет подписан
4	09.04.2025 06:39	ҚУАНЫШ НҰРЖАН null	Отчет подписан
5	11.04.2025 09:30	ДАУТБЕКОВА ГҮЛІМ null	Отчет подписан
6	14.04.2025 12:29	БИКБАЕВ КАРИМЖАН null	Отчет подписан
7	17.04.2025 05:26	МУЛЛАМУРАТ БАҚДӨУЛЕТ null	Отчет согласован
8	17.04.2025 11:00	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
9	17.04.2025 11:00	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован