



**Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого
дома (жилого здания)**

Строительство жилого комплекса «Asar house» (4 очередь) в микрорайоне Асар-2, в городе Шымкент (без
наружных инженерных сетей)

Код: (номер сертификата 266) ДПГ-25-17-077/192

Отчетный период: 202511

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.11.2025 года по 30.11.2025 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО «PROJECT ЭКСПЕРТ»;, БИН 161040007932

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО Asar house 4

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: (номер сертификата 266) ДПГ-25-17-077/192/202511

Информация по проекту: Строительство жилого комплекса «Asar house» (4 очередь) в микрорайоне Асар-2, в городе Шымкент (без наружных инженерных сетей)

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2025-06-18 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2026-07-17 года


Нормативный срок строительства: 13 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: № АРХС-0001/25 от 2025-01-30 года

1. Участники проекта

#	Участники процесса	Наименование организаций	Основания деятельности организации	Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)	ФИО	Должность	Контактные данные (телефон электронная почта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заказчик	250440028728 - ТОО Asar house 4	строительство	ДПГ-25-17-077/192, от 23.07.2025 года	директор	Малимова О.М.	null, null
2	Генеральный подрядчик	210740014236 - ТОО Asar house	строительство	53-АН/25, от 02.05.2025 года	Малимова Б.А.	директор	null, null
3	Авторский надзор	020540016364 - ТОО <AB Project company>	контроль за ходом строительство	договор 21/05-2025, от года	Абдукахарова К.А	директор	null, null
4	Инжиниринговая компания	161040007932 - ТОО «PROJECT ЭКСПЕРТ»;	инжиниринговой услуги	№ДИУ-25-17-015/049,, от 11.07.2025 года	Касенов А.Ж	Директор	null, null
5	Генеральный проектировщик	020540016364 - ТОО <AB Project company>	проектирование	ГСЛ № 25011100, от года	Абдукахарова К.А	директор	null, null

2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)



Генеральный план участка.

Рабочий проект разработан на основании:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 2024 года

При размещении зданий жилых домов и сооружений на участке учтены санитарные и противопожарные требования к организации людских и транспортных потоков.

Размещение объектов предусмотрено с учетом противопожарных, санитарно-гигиенических требований, а также требований инсоляции.

Генеральный план выполнен в соответствии с технологическим зонированием, эффективным использованием территории. Общая площадь участка составляет 8292.00 м².

Для обеспечения благоустройства, предусмотрено устройство площадок общего пользования в том числе:

- 1) игровые площадки;
- 2) хозяйственные площадки: площадка для чистки домашних вещей, площадка для сушки белья;
- 3) площадка для взрослых со спортивным оборудованием;
- 4) беседка для тихого отдыха.

Для организации сбора и вывоза мусора предусмотрена площадка для ТБО с навесом. К участку предусмотрен подъезд пожарных машин, и предусмотрена возможность проезда

пожарных машин по территории и вокруг здания. Все разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют строительным нормам.

Горизонтальная привязка жилых домов дана в координатной привязке. а также от разбивочного базиса. За разбивочный базис принята линия АВ

Проектируемая площадка инженерно-геологических исследований расположена в микрорайоне «Асар-2», уч. 942/1, Абайского района, г. Шымкент

3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Проектируемый жилой дом, блоки 1, 2, 3, 4, 5, 6, одноподъездный пятиэтажный, прямоугольной формы в плане, с техподпольем

Уровень ответственности зданий -II (нормальный).

Степень огнестойкости зданий - II.

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3

Класс жилых зданий -III.

Высота этажа от пола до потолка - 2,80м.

Высота помещений техподполья от пола до потолка - 1,80м.

Общее количество квартир, на 1, 2, 3, 4, 5, 6 блоки - 150 квартир; в том числе:

однокомнатных - 40 шт.;

двухкомнатных - 80 шт.;

трехкомнатных - 30 шт.

Габаритные размеры в осях:

Блок 1, 4 - 33,5х15,5м

Блок 2, 5 - 22,8х18,7м

Блок 3, 6 - 29,1х15,5м

В здании запроектированы:

в техподполье - технические помещения, электрощитовая и диспетчерская;

На каждом этаже следующий набор квартир:

однокомнатных - 8шт,

двухкомнатных - 16 шт,

трехкомнатных - 6 шт.

Средствами сообщения между этажами служит лестница. Тип лестниц Л-1. Из здания предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу. Инсоляция жилых комнат жилого дома достигается обеспечением ежедневного непрерывного 3-4-часового облучения прямыми солнечными лучами через оконные проемы. Естественное освещение помещений в жилых зданиях предусмотрено согласно СН РК 3.02-01-2011 «Здания жилые многоквартирные», СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные» в жилых комнатах и кухнях.

Энергоэффективность и тепловая защита зданий предусмотрена в соответствии с СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий».

Нормы теплотехнического проектирования предусмотрены в соответствии СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения». В качестве тепловой защиты проектом предусмотрен утеплитель наружных ограждающих конструкций, марка установлена заданием на проектирование, толщина определяется согласно расчету.

Оконные блоки - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99. Дверные блоки: наружные входные в подъезд - металлические, внутренние - деревянные по ГОСТ 475-2016.

Полы - по деталям серии 2.144-1/88 (керамические плитки).

Внутренняя отделка квартир - простая штукатурка цементно-песчаным раствором М100 и шпатлёвка стен гипсовыми смесями, шпатлевка потолков. По полам - выполняется основание под чистовое покрытие пола (стяжка).

Внутренняя отделка мест общего пользования (лестниц, коридоров и лифтовых холлов): улучшенная штукатурка и окраска водоэмульсионными красками стен, шпатлевка и водоэмульсионная окраска потолков, покрытие полов коридоров и холлов керамической плиткой с нескользкой поверхностью и плинтусом из керамической плитки.

Бетонная поверхность лестничных маршей шлифуется.

Стены подвального помещения выравниваются, с затиркой швов фундаментных блоков цементно-песчаным раствором М75, окрашиваются известковым составом.

Потолки окрашиваются известковым составом.

По периметру здания выполнить асфальтобетонную отмостку шириной 2000 мм по уплотненному основанию с уклоном 0,03 от стен.

Наружная отделка фасада

Цоколь здания - плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012 на металлическом каркасе.

Крыльца, пандусы - керамогранит с шероховатой поверхностью.

Наружные поверхности стен - облицовочный кирпич.

Цветовое решение фасадов дано в эскизном проекте, согласованном с главным архитектором города.

Внутренняя отделка

Внутренние поверхности стен, колонн и потолки жилой части затираются раствором из сухих смесей.

В качестве отделочного слоя стен в помещениях общего пользования предусмотрена панель из масляной краски на высоту 2100мм и водоэмульсионная окраска.

Потолок и стены лоджий - затирка из сухих смесей.

Стены и потолки технических помещений технического подвала - окрашиваются известковой окраской.

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3
Количество жилых домов	шт.	1,2,3,4,5,6
Этажность зданий	этаж	5
Класс комфортности жилого здания	-	III
Уровень ответственности здания	-	II
Степень огнестойкости здания	-	II
Высота жилых этажей	метр	2.80
Площадь застройки здания	квадратный метр	3093.56
Общая площадь здания	квадратный метр	11311.16
Общая площадь квартир	квадратный метр	9162.3
Площадь встроенно-пристроенных помещений	квадратный метр	
Строительный объем здания	кубический метр	58377.66
Количество квартир	шт.	150
в том числе: однокомнатные	шт.	40
в том числе: двухкомнатные	шт.	80
в том числе: трехкомнатные	шт.	30
в том числе: четырехкомнатные	шт.	
в том числе: пятикомнатные	шт.	
Количество машино-мест	шт.	
Общая сметная стоимость строительства	миллион тенге	3642. 648 639
в том числе: СМР	миллион тенге	3033. 845 335
в том числе: оборудование	миллион тенге	120. 880 962
в том числе: прочие	миллион тенге	487. 922 342

5. Анализ исходно–разрешительной документации

Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком – ТОО «Асар Хаус-4», от 05.05.2025 года;

Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZR101U00030373 от 18.12.2024 г., выдано ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношении города Шымкент»;

Постановление акимата города Шымкент за №5788 от 06.11.2024 года;

Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Инженерные изыскания», заказ №5948, в 2024 году;

письмо заказчика №25 от 08.05.2025 года об источнике финансирования (строительство осуществляется за счёт собственных средств заказчика);

Технические условия:

Технические условия на электроснабжение №18-07-42-3315 от 22.11.2024 года, выданные ТОО «Онтустик Жарык Транзит»;

Технические условия на водоснабжение и канализацию №1217 от 20.11.2024 года, выданные ГКП «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент;

Технические условия на газоснабжение №11-гор-2024-000008438 от 21.11.2024 года, выданные АО «QAZAQGAZ AIMAQ»;

Технические условия на наружные и внутренние сети связи №154/24-Л от 26.11.2024 года, выданные филиалом «Шымкенттранстелеком».

Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I. Общая пояснительная записка

Том II. Перечень основных комплектов рабочих чертежей

Альбом 1. Наружные сети водоснабжения и канализации;

Альбом 2. Электроснабжение;

Альбом 3. Наружные сети связи;

Альбом 4. Газопроводные сети наружные

Том III. Сметная документация;

Том IV. Проект организации строительства

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

1) Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается ссылкой на приложение со сканированной версией необходимых документов):

-Журнал производства работ; Акты скрытых работ, Протокола испытаний, Исполнительные схемы, Паспорта , Сертификаты на используемые строительные материалы и изделия

2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-сдаточной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан: замечаний нет, все необходимые документы предоставлены в полном объеме.

7. Анализ проектной документации

1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования проектной организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый срок выполнения проектных работ), планируемых сроках выдачи документации с указанием статуса комплектности и достаточности полученной документации для выполнения строительно-монтажных работ на дату составления отчёта: на дату составления отчета Заказчиком изменения в проектную документацию не вносились.

2) Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о выявленных несоответствиях нормативной базе Республике Казахстан, выводы с рекомендациями Исполнителя и указанием рисков: изменения проектных решений за отчетный период отсутствуют.

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период: за отчетный период выполнялись: по ГП каркасы, стены и перегородки,

На строительной площадке задействовано рабочих 70 чел.

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта:

*С нарастающим итогом план по СМР на конец отчётного периода составляет - 42,69%.

Фактическое выполнение СМР на конец отчётного периода составляет –20,74%.

**Плановое освоение по проекту СМР и прочее на конец отчетного периода –41,91%.

Фактическое освоение по проекту на конец отчетного периода – 20,38 %.

3) Соблюдение графика производства работ: по ноябрь 2025г. отставание 67 дней

Таблица 3

	Разделы проекта	План, %	Факт, %	Отклонение (+/-), %	План с нарастающим, %	Факт с нарастающим, %	Отклонение по нарастающему (+/-), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конструкции железобетонные	1.85	6.30	4.45	31.35	20.06	-11.29
2	Архитектурно-строительные решения (АР)	5.93	0.00	-5.93	8.20	0.67	-7.53
3	Отопление вентиляция	0.49	0.00	-0.49	0.49	0.00	-0.49
4	Водопровод канализация	0.64	0.00	-0.64	0.64	0.00	-0.64
5	Электрооборудование, слабые токи	0.85	0.00	-0.85	0.85	0.00	-0.85
6	Лифты	1.17	0.00	-1.17	1.17	0.00	-1.17
7	Паркинг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Благоустройство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	газоснабжение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Всего (только СМР)	10.92	6.30	-4.62	42.69	20.74	-21.95

11	Прочее	0.16	0.08	-0.08	0.50	0.26	-0.24
12	Всего (СМР + Прочее)	10.76	6.19	-4.57	41.91	20.38	-21.53

Таблица 4

Разделы проекта	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ*	Причины отставания/опережения по видам работ
1	2	3
Конструкции железобетонные	12	формы не закрыты
Архитектурно-строительные решения (АР)	-16	формы не закрыты
Отопление вентиляция	-1	формы не закрыты
Водопровод канализация	-2	формы не закрыты
Электрооборудование, слабые токи	-2	формы не закрыты
Лифты	-4	формы не закрыты
Паркинг	0	
Благоустройство	0	
газоснабжение	0	
Прочее	0	
Итого, за отчетный месяц	-13	
Итого, с нарастающим	-67	

9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

-В отчетном периоде серьезных недостатков и дефектов СМР не выявлено.

-Строительно-монтажные работы производятся согласно утвержденной проектно-сметной документации;

-на объекте производится контроль над качеством выполняемых работ как со стороны ответственных ИТР, так и представителями инжиниринговой компании;

-результаты испытаний исполнителя и оценка достоверности испытаний подрядчика подтверждается протоколами лабораторных испытаний и исполнительными схемами;

-основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период, отражаются в журнале производства работ и технического надзора.

2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

№	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период - выявлено	За отчетный период - устранено	Итого не устранено на текущую дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Документация и организационные вопросы	0	0	0	0	0
2	По технике безопасности	0	0	0	0	0
3	По качеству строительно-монтажных работ, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	Конструкции железобетонные	0	0	0	0	0
3.2	Общестроительные работы АР	0	0	0	0	0
3.3	Лифты	0	0	0	0	0
3.4	Водоснабжение и канализация	0	0	0	0	0

3.5	Отопление и вентиляция	0	0	0	0	0
3.6	Электромонтажные работы	0	0	0	0	0
3.7	Слаботочные сети	0	0	0	0	0
4.1	Паркинг	0	0	0	0	0
4.2	Благоустройство	0	0	0	0	0
4.3	Сети электроснабжения	0	0	0	0	0
	Всего	0	0	0	0	0

3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

в отчетном периоде замечаний не было.

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнения рекомендаций

в отчетном периоде замечаний не было.

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Перечень и описание проблем и ситуаций, возникших по ходу реализации проекта ведущих к ухудшению качества работ, срыву сроков завершения Объекта. Предложения по устранению этих проблем (при наличии): Проблем, ведущих к ухудшению качества работ на дату составления отчета, не имеется.

Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период): не устраненных замечаний нет. Отставание за месяц 13 дней, с начала строительства 67 дней. Причина отставание не закрыты акты выполненных работ

11. Сведения об изменениях на Объекте

Изменений по рабочему проекту и проектно-сметной документации нет

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

№	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД	26 135 575.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Экспертиза	2 307 191.04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	СМР и оборудование	3 533 293 452.92	326 578 428.06	326 578 428.06	294 095 000.00	483 483 076.00	222 495 069.00	406 172 750.94	810 061 504.06	732 751 179.00
3.1	в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве'	353 329 345.29			15 600 000.00	89 204 476.00	6 189 373.20	10 405 369.77	89 204 476.00	10 405 369.77
4	Авторский надзор	14 486 503.36			0.00	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
5	Технический надзор	66 425 916.48			1 013 013.12	2 513 013.12	3 044 098.89	5 557 112.01	2 513 013.12	5 557 112.01
	Всего СМР	3 642 648 639.00	326 578 428.06	326 578 428.06	295 108 013.12	489 996 089.12	225 539 167.89	415 729 862.95	816 574 517.18	742 308 291.01
6	Иное	3 642 648.64			326 873.00	739 571.00	326 873.00	739 571.00	739 571.00	739 571.00
	Всего СМР и Иное	3 646 291 287.64	326 578 428.06	326 578 428.06	295 434 886.12	490 735 660.12	225 866 040.89	416 469 433.95	817 314 088.18	743 047 862.01

Таблица 7

№	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	16 670 790.00	3 020 174.84
1.1	Банк	0.00	0.00
1.2	Застройщик	16 670 790.00	3 020 174.84
1.3	Прочее 3% ИК	0.00	0.00
2.1	Бронь ДДУ	0.00	4 700 000.00
2.2	Поступление по другой очереди ДДУ	0.00	0.00
2.2	ДДУ	329 670 330.00	535 239 546.00
	ВСЕГО	346 341 120.00	542 959 720.84

№	Данные по ДДУ	Количество	Площадь, м2	Стоимость ДДУ, тенге	Оплачено, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Квартиры	60	3 402.00	1 232 078 418.42	535 239 546.00
2	Коммерческие помещения	0	0.00	0.00	0.00
3	Паркинг	0	0.00	0.00	0.00
4	Кладовое помещение	0	0.00	0.00	0.00
	Всего	60	3 402.00	1 232 078 418.42	535 239 546.00

Примечание

Всего заключено 60 ДДУ, в т.ч. распределение по способам продаж:

через АО "Отбасы Банк" всего 15 ДДУ -(в т.ч. 15 квартира - , НП- 0 , парковочных мест -);
 прямые продажи всего 45 ДДУ (в т.ч. 45 квартира - , НП- 0 , парковочных мест -);
 рассрочка от застройщика всего ДДУ (в т.ч. квартир - , НП-0, парковочных мест -);
 через БВУ всего ДДУ (в т.ч. квартир , НП- 0 , парковочных мест - 0).

Вывод: среднее - 98,58% от общего поступления денежных средств, средства дольщиков.

Таблица 8

№	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	3 533 293 452.92	3 533 293 452.92	0.00
	Договора поставки материалов, договора аренды техники *			0.00
2	Договор оказание услуг авторского надзора	6 000 000.00	14 486 503.36	8 486 503.36
	в т.ч. ДАУ			0.00
	НОК			0.00
3	Договор оказание услуг технического надзора	43 873 141.54	66 425 916.48	22 552 774.94
	в т.ч. ДИУ			0.00
	НОК			0.00

Таблица 9. Анализ плана финансирования

№	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3 642 648 639.00	349 370 920.80	295 108 013.12	-54 262 907.68	1 749 839 157.19	816 574 517.18	-933 264 640.01

13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству.

Обобщая информацию, инжиниринговая компания делает вывод, что:

По стоимости строительно-монтажных работ – работы производятся в пределах стоимости проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы.

По объемам строительно-монтажных работ – за отчетный период объемы выполненных строительно-монтажных работ соответствуют подтвержденным объемам в актах выполненных работ.

По срокам производства работ – СМР по строительству объекта фактически выполняются согласно утвержденному графику производства работ, однако имеются отставания по закрытию работ актами выполненных работ

По качеству выполняемых работ – качество выполняемых строительно-монтажных работ соответствует требованиям СН РК, грубых нарушений в процессе производства работ не наблюдается.

Рекомендации от инжиниринговой компании:

1. Генеральному подрядчику устранить отставания от ГПР - 67 дней,
2. АВР по СМР закрыты не в полном объеме, закрыть актами выполненные работ
3. Продолжить мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

Выводы:

По т.7 средний - 98,58% от общего поступления денежных средств, средства дольщиков.

По т.8 перебора по Бюджету по договорам ГП,ДИУ, АН нет.

В отчетном периоде по т.6 нецелевого использования денежных средств не зафиксировано.

Подписанты

#	Участники процесса	ИИН - ФИО	Организация	Статус	Дата подписи
1	2	3	4	5	6
1	INITIATOR	870320300476 - КАЙНАЗАРОВ ГАЛЫМЖАН		NEW	
2	TECHNICAL_SUPERVISION	870320300476 - КАЙНАЗАРОВ ГАЛЫМЖАН АЛЕКБАРОВИЧ		NEW	
3	HEAD	890105350407 - КАСЕНОВ НУРЛАН ЖАМБУЛОВИЧ		NEW	




























Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в
жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ





ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК



Фотофиксация за отчетный период



Жк Асар Хаус

19.12.2025



Жк Асар Хаус

19.12.2025



Жк Асар Хаус

19.12.2025



Жк Асар Хаус

19.12.2025





19.12.2025

Жк Асар Хаус

19.12.2025
Жк Асар Хаус



Жк Асар
Хаус

19.12.2025



Лист согласования

#	Дата	ФИО	Комментарий
1	15.12.2025 03:29	КАЙНАЗАРОВ ГАЛЫМЖАН null	Отправка отчета
2	15.12.2025 12:07	КАЙНАЗАРОВ ГАЛЫМЖАН null	Отчет подписан
3	15.12.2025 12:08	КАЙНАЗАРОВ ГАЛЫМЖАН null	Отчет подписан
4	15.12.2025 12:44	КАЙНАЗАРОВ ГАЛЫМЖАН null	Отправка отчета
5	15.12.2025 12:45	КАЙНАЗАРОВ ГАЛЫМЖАН null	Отчет подписан
6	15.12.2025 12:46	КАЙНАЗАРОВ ГАЛЫМЖАН null	Отчет подписан
7	15.12.2025 12:47	КАСЕНОВ НУРЛАН null	Отчет подписан
8	16.12.2025 02:18	САТАЕВ БЕКМАГАМБЕТ null	Отчет согласован
9	20.12.2025 15:28	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
10	20.12.2025 15:29	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
11	22.12.2025 03:16	ИБРАИМОВ ЖАНДОС null	Отчет согласован